

RELAZIONE FINALE

Lavori di ripristino tubature per l'irrigazione degli orti
Nell'Area Ortiva Mandrioli - via Saliceto 70

Nel mese di settembre 2016 si sono completati i lavori in oggetto. Sono stati eseguiti i seguenti lavori , come da relazione tecnica allegata al Patto di Cittadinanza Attiva:

E' stata rifatta completamente la linea principale di distribuzione lunga 120 metri, più le derivazioni in tutte le 6 file di circa 75 metri ognuna, per fornire l'acqua ai 121 orti dell'area Mandrioli + ai 2 servizi igienici.

Prima è stato fatto uno scavo profondo 40 cm. lungo tutta la linea principale adiacente la rete di separazione con le vicine scuole, rispettando la distanza prescritta dagli alberi esistenti.

Dopo sono stati posizionati i pozzetti e creati i collegamenti con le derivazioni alle 6 file. Tutto questo mentre la vecchia linea di distribuzione continuava ad erogare, per evitare il blocco delle innaffiature.

In seguito si sono utilizzati i fossi di drenaggio per posare i tubi nelle 6 file, con la copertura finale ad avvenuto collaudo.

A questo punto si è disattivata la linea usurata ed il lavoro è terminato.

I lavori di scavo per il posizionamento dei tubi, la manodopera accessoria per il collegamento dei tubi, la ricopertura con terreno dei fossati, sono stati effettuati interamente dai volontari ortolani.

Va sottolineata la partecipazione di tanti soci ai lavori eseguiti, cresciuta progressivamente creando una maggiore aggregazione; il trovarsi insieme a operare per il risanamento dell'area ortiva, ha favorito la reciproca conoscenza e fiducia e più consapevolezza del bene comune.

L'esperienza è stata pertanto estremamente positiva.

Il referente per il Patto di Cittadinanza Attiva
Mirto Modelli

Bologna, 18 Ottobre 2016